



2022年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：密山市太平乡人民政府

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）		
财政局主管科	农业科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	密山市人民政府	部门编码	928001		
项目起始时间	2022年5月7日	项目终止时间	2022年12月31日		
项目单位	密山市太平乡人民政府	项目单位联系人	郭铁		
项目单位联系人 办公电话	0467-5156085	项目单位联系人 手机	13836552890		
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	300.00			
	1. 一般公共预算：	300.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：			
		②财政专户资金（教育收费）：			
		③债券：			
		④财政借款：			
		⑤其他：			
资金来源	国家和省专项资金（含债券） <input checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>				
设立依据	1. 决策机构：密山市人民政府 2. 决策程序：黑财指（农）（2022）12号 3. 受益对象：太平村村民； 4. 时限要求：严格预算执行，加快支出进度。				
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 要遵循先有预算后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，严格按照批复的科目项目数额执行预算； 2. 要根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员，单位负责人要对本部门本单位的会计工作和会计资料的真实性完整性负责。				
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	新增项目。				
本项目资金 分配计划	新建5公里，3.5米宽水泥路。				



2022年度绩效目标申报表

年度总体目标	在本年内完成建设新建5公里，3.5米宽水泥路，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	贫困村新建改建公路里程(公里)	5
		质量指标 (4分)	项目(工程)验收合格率(100%)	100%
		时效指标 (3分)	项目(工程)完成及时率(%)	100%
		成本指标 (3分)	道路补助标准(万元/公里)	0
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	经济上升	高
		社会效益指标 (8分)	贫困地区居民出行平均缩短时间(小时)	0.25
		环境效益指标 (8分)	环境改善	高
		可持续影响指标 (8分)	工程设计使用年限(≥**年)	20
	服务对象满意度指标 (8分)		受益贫困人口满意度(≥**%)	100%
需要说明的其他问题:	无			

填表人(签字):

田修承




单位负责人(签字):

郭铁

填报日期:2022年5月7日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	太平乡太平村基础设施建设项目	项目资金（万元）	300
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围，是否建立利益联结机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	通过		
审核单位	  		
审核时间	2022年5月13日		



密山市财政局文件

密财呈[2022]51号

关于2022年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第一次巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务）的批复

各相关单位：

按照预算绩效管理有关要求，现对由密山市乡村振兴局报送的衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标予以批复（详见附件）。

附件：1. 密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表





抄送：省财政厅、省乡村振兴局



密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表

项目来源	是否出自项目库	建设地点		建设内容	建设规模		总资金 (万元)	其中					预计开工 时间	预计竣工 时间	使用方式	带贫减贫机制				绩效目标
		乡（镇）	村		单位	数量		财政衔接推进乡村振兴 补助资金	资金渠道		贷款或 自筹	其他资金				受益对象		预期收益 情况		
									资金渠道	县以下 达指标 文号						贫困户				
																户数	人数		户数	
合计															212	581	684	1980	104.6	
知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目	是	知一镇	知一村	3.5米宽水泥路8公里、边沟15公里、管网7公里	米	30000	1350	700	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.10	村集体使用	47	128	284	729	新建脱贫村里程数≥7.5公里，边沟及下水管网≥13000米
2	是	太平乡	太平村	3.5米宽水泥路5公里	米	5000	300	300	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.10	村集体使用	80	229	400	1251	新建脱贫村里程数≥5公里，群众满意度≥100%
3	是	富源乡	爱林村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	27	64			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
4	是	知一镇	向化村	采购安格斯繁育牛	头	492	1250	790	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	58	160			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
								460	黑财指（农） （2022）11号											
5	是	当壁镇	宁安村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）11号				2022.07	2022.09	托管代养	27	51			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
6	是	墨台镇	新福村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	15	34			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
7	是	太平乡	太平村	购置拖拉机及秸秆打包机1套	台	1	270	270	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.09	租赁	80	229			项目收益率≥12%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
8	是	连珠山镇	连珠山村	建设大型蛋鸡养殖基地，包括净室、消毒室、鸡舍、饲料车间、地面硬化	平方米	5000	700	700	黑财指（农） （2022）11号				2022.07	2022.11	出租	21	52			项目收益率≥6%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
9	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包装库房、真空生产设施等相关设施	平方米	2400	681	681	黑财指（农） （2022）11号				2022.07	2022.11	出租	13	31			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
10	是	密山镇	新新村	改建加工车间、冷库、急冻间、设备等	套	4	286	286	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.10	出租	178	361			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
11	是	密山市		用于小额贷款逾期未偿还补偿			170	170	黑财指（农） （2022）11号				2022.06	2022.07	用于小额贷款风险补偿金					风险补偿金发放及时率≥100%群众满意度≥100%
12	是	密山市		项目的助理、验收费用			63	31	黑财指（农） （2022）12号				2022.07	2022.11	用于项目管理、验收及后续费用					服务项目个数≥5个，资金下达及时率≥100%
								32	黑财指（农） （2022）11号											
13	是	密山市		每人每学期补助1500元			25	25	黑财指（农） （2022）11号				2022.06	2022.11	补贴类项目					脱贫人口子女补贴≥85人次，群众满意度≥100%
14	是	密山市		脱贫户及监测对象小额贷款贴息（据实补助）			85	85	黑财指（农） （2022）11号				2022.06	2022.11	补贴类项目	1430	3427			脱贫户贷款申请满足率≥100%贷款及时发放率≥100%
15	是	密山市		脱贫劳动力跨省就业3个月以上，补助交通费500元（不足500元，据实补贴）			19	19	黑财指（农） （2022）11号				2022.10	2022.11	补贴类项目	1430	3427			补贴人数≥380人，群众满意度≥100%，补贴发放及时率≥100%
16	否	密山市		检测水样	次数	2932	52.776					52.776	2022.05	2022.07	水样检测	1430	3427			检测水样≥2932次群众满意度≥100%



密山市太平乡太平村基础设施建设项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市太平乡太平村基础设施建设项目年度资金总额 300 万元。2022 年 1-10 月，共计支付专项资金 115.86 万元，完成年初预算的 39%，其中：财政拨款 300 万元。

二、绩效运行总体目标

- (一) 新建 5 公里，3.5 米宽水泥路。
- (二) 受益人口满意度达 98%。
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

贫困村新建改建公路里程完成 2.5 公里，成本节约率高。

(二) 效益指标

项目实施中。

(三) 满意度指标

项目实施中。

密山市太平乡人民政府

2022 年 10 月 28 日



附件3



绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		密山市太平乡太平村基础设施建设项目				项目负责人		郭铁	
主管部门		农业科				实施单位		密山市太平乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-10月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				300	115.86	39%	
		其中:财政拨款				300	115.86	39%	
		其他资金							
总年度目标	在本年内完成建设5公里, 3.5米宽水泥路, 做到专款专用、及时、足额发放资金; 做到让人民群众及时收益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程(公里)	5	2.5	5	实施中		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	100%		100%	实施中		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	100%		100%	实施中		
		成本指标	成本节约率	高	高	高			
	效益指标	经济效益指标	经济上升	高		高	实施中		
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(小时)	0.25		0.25	实施中		
		生态效益指标	环境改善	高		高	实施中		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	20		20	实施中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	98%		98%	实施中		



密山市太平乡太平村基础设施建设项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市太平乡太平村基础设施建设项目年度资金总额 300 万元。2022 年 1-11 月，共计支付专项资金 115.86 万元，完成年初预算的 39%，其中：财政拨款 300 万元。

二、绩效运行总体目标

- (一) 新建 5 公里，3.5 米宽水泥路。
- (二) 受益人口满意度达 98%。
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

贫困村新建改建公路里程完成 5 公里，成本节约率高。

(二) 效益指标

工程已完工，待验收。

(三) 满意度指标

工程已完工，待验收。





附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		密山市太平乡太平村基础设施建设项目			项目负责人		郭铁	
主管部门		农业科			实施单位		密山市太平乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-11月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				300	115.86	39%
		其中:财政拨款				300	115.86	39%
		其他资金						
总体年度目标	在本年内完成建设5公里, 3.5米宽水泥路, 做到专款专用、及时、足额发放资金; 做到让人民群众及时收益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程(公里)	5	5	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%		100%	工程已完工, 待结算。	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	100%		100%	工程已完工, 待结算。	
		成本指标	成本节约率	高	高	高		
	效益指标	经济效益指标	经济上升	高		高	工程已完工, 待结算。	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(小时)	0.25		0.25	工程已完工, 待结算。	
		生态效益指标	环境改善	高		高	工程已完工, 待结算。	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	20		20	工程已完工, 待结算。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	98%		98%	工程已完工, 待结算。	



密山市太平乡太平村基础设施建设项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标情况。

密山市太平乡太平村基础设施建设项目 300 万元，此项资金用于新建 5 公里，3.5 米宽水泥路。资金直接下达到乡镇，由财政部门监督管理，专款专用，建立健全财务管理制度，确保项目专项资金安全使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

项目资金共计下达 300 万元，主要用于密山市太平乡太平村基础设施建设项目。已支付金额为 185.37 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：新建 5 公里，3.5 米宽水泥路。做到了专款专用、及时、足额发放资金；做到了让人民群众及时收益。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

数量指标：贫困村新建改建公路里程 5 公里。

质量指标：工程已竣工，待验收。

时效指标：工程已竣工，待验收。

成本指标：成本节约率高。



2、效益指标

工程已完工，待验收。

3、满意度指标：

工程已完工，待验收。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效实施，按时、按质、按量完成绩效目标，提升农民生活环境质量，利于贫困村脱贫致富，提高全体村民幸福指数。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在各村进行公开，接受社会和舆论监督。

五、其他需说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

密山市太平乡人民政府

2022年12月31日



绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称			密山市太平乡太平村基础设施建设项目		项目负责人及电话		郭铁13836552890	
主管部门			农业科		实施单位		密山市太平乡人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	300	185.37	10	62%	6
			其中：本年财政拨款	300	185.37	-	62%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	在本年内完成建设5公里，3.5米宽水泥路，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。				已完成建设5公里，3.5米宽水泥路，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	贫困村新建改建公路里程（公里）	12	5	5	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	12	100%			工程已竣工，待验收
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	12	100%			工程已竣工，待验收
		成本指标	成本节约率	14	高	高	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济上升	7	高			工程已竣工，待验收
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	7	0.25			工程已竣工，待验收
		生态效益指标	环境改善	7	高			工程已竣工，待验收
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	9	20			工程已竣工，待验收
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	10	98%			工程已竣工，待验收
总分				100			26	

